

Сводка отзывов по отчету об ОВОС

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС
Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
«Линия по производству песчано-полимерных изделий».

№п /п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
1	Отзывы, поступившие по телефону:		
1	ИП Журба Владимир Петрович. г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 120, кв.42	Срок службы здания	Срок службы здания определен проектной документацией и ТНПА РБ.
2		Провести обследование здания	При передаче здания было проведено визуальное обследование здания. При установке линии не предусматривается воздействие на строительные конструкции
3		Договор купли продажи	Согласно Постановления Управления принудительного исполнения Витебского облисполкома «О передаче арестованного имущества взыскателю в счет погашения задолженности» от 14.05.2018г. №02-02-028\15841
4		Указать класс по пожарной опасности здания	Категория здания по пожарной опасности «В» согласно ТКП 474-2013
5		Указать тип остекления помещения	При размещении оборудования не предусматривается замена существующего остекления
6		Будет ли проводится утепление здания	Утепление здания проводится не будет. Данным проектом не предусматривается утепление здания.
7		Описать освещение здания	В здании имеется существующее естественное и искусственное освещение. При размещении установки не предусматривается модернизации существующего освещения.
8		Описать существующие инженерные сети здания.	В настоящее время в здании проложены внутренние сети электроснабжения и теплоснабжения. Вентиляция – естественная.

			Канализация и водопровод в здании присутствуют
9		Описать промышленные стоки.	При производстве изделий не требуется чистая вода. Вода используется для нужд охлаждения узлов технологического оборудования. Вода циркулирует по замкнутому контуру. В охлаждающей системе предусмотрена установка циркуляционного насоса. При помощи данного насоса осуществляется слив воды из системы при проведении ремонтных работ. Слив воды осуществляется в емкость, которая потом сливается в существующую заводскую канализацию. Стоки условно чистые.
10		Глубина прокладки инженерных сетей.	Существующие сети проложены согласно действующих ТНПА. Сети электроснабжения на глубине 0,7 метров от планировочной отметки земли. внутренняя сеть теплоснабжения замкнутая.
11		Разрешение на продажу здания	Решение Новополоцкого городского исполнительного комитета № 408 от 08.05.2018г. «О приобретении капитального строения».
12		Описание технологии производства. Сырьевая база.	Данные представлены в разделе технологические решение и в отчете по ОВОС (краткое описание объекта).
13		Описать вредное воздействие на атмосферный воздух при работе технологического оборудования.	Данные о вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в отчете ОВОС.
14		Указать категорию надежности здания по электроснабжению.	Здание относится к третьей категории по электроснабжению.
15		Использование брака и отходов производства	В процессе формования изделий образуются незначительные излишки полученной в процессе нагревания смеси. Излишки собираются оператором в специализированную емкость и повторно отправляются на переработку.
16		Обеспечение работников санитарными и бытовыми	Работники на установке используют санитарные и бытовые помещения, расположенные на территории предприятия. При размещении

		помещениями	дополнительных рабочих мест учитывались нормативы обеспеченности работников санитарными приборами.
17		Дать описание рынка сбыта готовой продукции	Готовая продукция будет реализовываться юридическим и физическим лицам. Ожидается, что продукция будет востребована на рынке, бордюрный камень и тротуарная плитка будет использоваться при строительстве индивидуальных жилых домов, дачных участков и т.д.
18		Предоставить информацию об отоплении здания.	Отопление здания существующее. Внутренние сети визуально находятся в удовлетворительном состоянии, перед началом отопительного сезона будут проведены профилактические работы, и необходимый ремонт. -
19		Водоснабжение	Санитарные приборы расположены в соседнем здании АБК Биомехзавода бытовых вторресурсов. Заполнение системы охлаждения технологического оборудования на данный момент предусматривается из существующей системы водоснабжения.
20		Как будет проводится обучение персонала.	Фирма производитель оборудования после проведения монтажа оборудования обязуется провести обучение персонала. К работе на линии допускается только персонал, прошедший предварительную подготовку.
21		Устройство пожарной сигнализации.	Устройство пожарной сигнализации предусматривается отдельным проектом, который будет соответствовать требованиям ТНПА.

Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

личная подпись

Расшифровка подписи

Должность члена комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

Личная подпись

Расшифровка подписи